

基建处 2021 年 7 月份项目建设情况报告

本月教学综合楼（未来教室）、新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目按照建设项目管理计划，规范有序推进，现将本月建设情况报告如下：

一、教学综合楼（未来教室）项目

（一）项目进度及质量情况

1. 项目进度

宁夏大学教学综合楼（未来教室）项目于 7 月 12 日各段已顺利封顶，施工完成工程量如下：1 段—5 段填充墙加气块砌体 1—3 层砌筑完成；2 段 6 层屋盖、5 段 5 层屋盖结构砼浇筑完成。



项目顺利封顶

2. 质量情况

本工程按照过程精品管理的要求，加强工程项目施工过程的质量、安全监督与控制，完善项目的质量创优管理体系，建立以项目经理为首的项目创优管理体系，对工程施工的全过程进行有效的监督管理，确保项目创优目标的全面完成。施工方牢固树立质量意识，建立健全过程质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。



填充墙实体样板展示

(二) 安全、文明施工情况

各工序实行样板先行、施工过程中加强过程控制管理。

1. 加强安全教育管理。实施安全施工例会制度，项目部每周一次安全教育会议，各班组员工每天早班前安全教育不间断。

2. 实施安全生产检查制度。由安全员带队检查，邀请建

设、监理单位及各工种负责人等职能人员每日巡检，对发现的隐患都必须立即安排整改，并由原检查人员复查确认。增加安全防护设施，特别是“三宝”、“四口”、“五临边”防护设施，确保安全防范措施到位。




楼层临边防护

（三）疫情防控情况

1. 施工现场防疫物资准备充足。
2. 对施工现场及办公区进行清理、消杀每周进行二次，消除发病隐患。
3. 施工现场严格执行门禁管理制度，防止施工人员、外界人员随意进出。

4. 加强对施工现场进入人员的检查，对所有进出人员进行体温检测、身份、健康状况登记。

5. 积极配合我校对防疫工作的监督，不足之处积极落实整改。



施工现场定期消杀处理

二、新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目

(一) 项目进度及质量情况


1. 项目进度

新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目实际施工进度与总进度相符，目前完成了地基与基础分部工程，主体结构工程，填充墙砌筑，二次结构混凝土浇筑，屋面工

程等。本月进度如下：外墙保温完成 80%，室内地砖铺贴完成 75%；卫生间墙地砖完成 30%；窗框安装全部完成；室内腻子一遍腻子 80%；安装桥架全部完成、通风管道全部完成、喷淋消防、暖气管道、给排水管道全部完成，所有穿线完成。




外墙保温施工



外墙保温施工完成




地面砖铺贴



通风及桥架安装



消防及喷淋管道安装



电气穿线

2. 质量情况

(1) 坚持以关键部位、关键环节的质量控制为重点，在施工现场的质量控制过程中，建立质量保证体系，完善质量控制体系，加强质量管理意识，对施工过程中的关键部位、关键环节需要重点进行把控，严格执行“三检制度”，牢固树立质量意识，建立健全过程质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。坚持“预防为主，防治为主”原则，坚持技术措施先行的质量控制方法，自觉抓好过程质量，确保工程总体质量。



地面砖平整度垂直度控制

(2) 严把材料质量关，施工单位在材料厂家选定前先做好资格预审工作及材料采购计划，先询价，了解好技术标准参数及厂家具体情况，进行三家对比，形成具体材料计划

进行汇报，汇报后建设单位进行实地考察选材，进场后现场查验。



建设单位现场防火门样品查验



建设单位现场卫生间墙地砖样品查验



保温板容重现场检查



外墙真石漆样板查验

(二) 安全、文明施工情况

1. 2021年7月1日组织现场全体人员观看“庆祝中国共产党成立100周年大会习近平总书记重要讲话”直播。



观看直播学习重要讲话

2. 2021年7月7日上午，国务院督察组莅临项目，针对2020年度保障农民工工资支付工作考核、工程分包等问题进行了督导检查，顺利通过考核。



迎接国务院农民工督查考核

3. 每周监理单位 and 施工单位联合进行质量安全文明大检查，对发现的问题进行限期整改，并由监理单位进行复查。



监理例会

4. 为控制扬尘，围挡喷雾自动定时开启，每日清扫办公区域及公共道路。



围挡喷雾自动定时开启，路面洒水降尘



冲洗设备运行检查

（三）疫情防控情况

1. 每日工人上下班走实名制通道，测温记录均正常。
2. 外来人员由门卫负责询问，测温并登记后方可进入现场，有高中风险地区来人均禁止进入，外来人员均查询行程码。
3. 防疫物资，保证一周的使用量。
4. 严格落实日常疫情消杀，每日消杀并进行记录。
5. 管理人员陆续接种新冠疫苗，作业人员无重点疫区旅居史。



疫苗接种

（四）防暑降温管理

调整工作时间，避免午间高温时段作业。并为项目配发防暑降温物品、药片等，不间断 24 小时开工供应，2021 年 7 月 13 日上午，宁夏建筑业联合会至项目开展夏季送清凉慰问活动。



7 月 13 日自治区建筑业联合会慰问

(五) 其他情况



使用单位视察建设项目

基建处

2021年7月16日