

基建处 2021 年 4 月份项目建设情况报告

按照建设项目管理计划，本月教学综合楼（未来教室）、新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目正紧张有序的推进。为保证建设项目按期完工，我处采取责任到人、每日一巡、专人值守等行之有效的项目推进措施，切实保障了建设项目良好推进。现将本月建设情况报告如下：

一、教学综合楼（未来教室）项目

（一）项目进度及质量情况

教学综合楼（未来教室）项目自今年复工以来，材料准备充足、建筑劳动力充裕、设备运行良好、保证工程质量的同时，加快施工进度，目前完成了 1 段一层楼盖浇筑完成；4 段主体结构封顶；室外消防水池施工完成。



1 段一层楼盖结构砼浇筑完成



4 段屋盖钢筋绑扎施工

在质量管理方面，我处协助施工单位编制《宁夏大学教学综合楼（未来教室）项目工程创优管理策划方案》，使其作为本工程总体指导施工目标的纲领性文件，创优目标管理贯穿于整个创优全过程；加强施工工序的质量控制，把工程质量从事后检查把关，转向事前控制，达到“以预防为主”的目的。



砼成型效果、梁、板交界处线条顺直，棱角方正

（二）安全、文明施工情况

我处严格执行银川市住建局《关于做好 2021 年银川市建设工程春季开复工安全生产工作的通知》的要求、督促施工单位全力实施智慧工地建设、加强工人安全生产教育、实行关键岗位人员履职到岗管理制度。每周二组织召开工地例会，参建各方及时沟通，解决问题，对一周的质量、安全、进度问题进行通报，及时整改，确保高效达成项目既定目标。



拆除密目安全网安装外架钢板网

今年 3 月 10 日，自治区住房和城乡建设厅发布《关于 2020 年第四季度全区关键岗位人员实名制考勤情况的通报》（宁（建）发〔2021〕5 号），教学综合楼（未来教室）项目部被评选为：“关键岗位人员履职较好项目”，且排名第一，关键岗位管理人员在施工期间真正做到了“5+2”、“白+黑”的工作模式。

宁夏回族自治区

住房和城乡建设厅文件

宁建（建）发〔2021〕5号

关于2020年第四季度全区关键岗位人员 实名制考勤情况的通报

各市、县（区）住房和城乡建设局，宁东管委会规划建设土地局，各有关单位：

根据住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部《建筑工人实名制管理办法（试行）》，自治区住房和城乡建设厅《关于加强全区房屋建筑和市政工程项目关键岗位人员考勤管理工作的通知》（宁建〔建〕发〔2020〕50号）要求，自2020年10月1日起，各地住房城乡建设行政主管部门依托“宁夏建筑工人实名

- 1 -


附件2

关键岗位人员履职较好的项目清单

序号	项目名称	施工单位	项目属地	考勤月份	项目经理		技术负责人		安全员	
					姓名	实到天数	姓名	实到天数	姓名	实到天数
1	宁夏大学教学综合楼（未来教室）项目	宁夏永建建筑工程有限公司	银川市西夏区	10月	李新利	29	丁立	29	吴亮	28
				11月	李新利	28	丁立	25	吴亮	27
2	宁夏巨拓实业有限公司扶贫车间（二期）	宁夏鼎盛建设工程有限公司	吴忠市盐池县	10月	张强龙	29	刘志国	29	刘娟慧	28
				11月	张强龙	19	刘志国	30	刘娟慧	28
3	彭阳县古城镇第二小学建设项目一标段（主体工程）	银川聚仁建筑工程有限公司	固原市彭阳县	10月	田智超	29	吴传明	29	于少银	27
				11月	田智超	24	吴传明	22	于少银	24

（三）疫情防控情况

在疫情防控方面，教学综合楼（未来教室）项目施工现场继续加强环境卫生整治，对现场及办公区保证每周两次的消杀、清理工作，切实消除发病隐患，同时增购防疫物资，做好入场人员的检查、测温、登记、备案等工作，为疫情防控工作提供有力的保证。



施工现场定期消杀

二、新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目

（一）项目进度及质量情况

新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目实际施工进度与总进度相符，自今年 3 月 11 日正式复工以来，目前完成了地基与基础分部工程，主体结构工程，填充墙砌筑，二次结构混凝土浇筑，北段屋面保温层及找坡层的施工，

以及地沟内供热、消防、喷淋管道，一层桥架的安装等工作。
施工过程中严格执行报验程序，所进材料均经过常规及见证
试验检测，施工质量合格。

复工申请报告

企业名称：宁夏第一建设有限公司填报日期：2021年3月/日

工程名称	宁夏大学新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目	建设单位	宁夏大学	监理单位	宁夏华磊建设监理有限公司
工程地点	西夏区学院路以南，金波街以西，宁夏大学贺兰山校区内	施工单位	宁夏第一建设有限公司	复工日期	2021年3月10日

具备复工生产条件说明：

我施工单位组织项目部有关人员现场安全、施工质量、疫情防控方面进行了全面检查，对存在的安全隐患等问题进行整改，现已整改完毕，具备复工条件，内容如下：

一、施工管理人员齐全，且均已进入施工现场；

二、机械设备检修保养合格，均能正常使用；

三、施工现场水、电、路均已通畅，符合施工要求；

四、施工现场安全防护设施均已到位，达到施工安全防范要求；

五、施工用原材料已准备到位，具备复工条件。

六、新冠肺炎疫情防控已进行落实，防疫物资已到位。

七、各班组施工人员已进入施工现场，并进行了复工上岗前三级安全教育。

项目部意见：	分公司意见：	总公司意见：	监理单位意见：	建设单位意见：	行政主管部门意见：
(签章) 负责人：马于 2021年3月1日	(签章) 负责人：陈建 2021年3月6日	(签章) 负责人：杨斌 2021年3月6日	(签章) 负责人：董文胜 2021年3月10日	(签章) 负责人：李建 2021年3月10日	(签章) 负责人： 年 月 日

说明：该表一式七份，上级行政主管部门（质监、安监）、建设单位、监理单位、总公司、分公司、项目部各留一份。

复工申请报告

(二) 安全、文明施工情况

在安全文明施工方面，我处始终紧握安全红线，严格要求施工单位做好相关安全工作，按照工作要求，施工单位于4月8日开启了项目“安全教育培训月”活动，对现场作业人员开展了常规教育、习近平安全生产重要论述、火灾演练、安全体验四个模块的安全教育。

项目于2020年12月通过自治区“智慧建管”示范项目评估，荣获自治区级智慧工地，与建设厅及各主管部门信息实现实施在线链接，多方监管，为项目安全及文明施工再添

保障。



质检站开工检查会议

（三）好的做法及成果

1. 充分发挥党支部堡垒作用，支部建在工地，今年3月30日，第一建公司上级领导、十二分公司全体党员在“新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目部”临时党支部，组织开展了“学习党史、忆苦思甜、拒腐防变”主题党日活动。自治区宣讲团成员、我校马克思主义学院副教授钱容德深入项目施工现场，为企业党员干部进行党史学习教育宣讲，并与一线基层党员交流了党史学习心得。

2. 在施工技术革新方面，根据设计图纸，综合多专业建立了BIM机电安装模型，并针对主体、砌体、二次构造、装饰装修等分部分项工程进行了效果图渲染和多次优化设计。



十二分公司党员学习



宁夏建投领导及宁夏大学钱容德
副教授参观施工现场

基 建 处

2021 年 4 月 19 日