

基建处 2021 年 6 月份项目建设情况报告

本月教学综合楼（未来教室）、新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目按照建设项目管理计划，规范有序推进，现将本月建设情况报告如下：

一、教学综合楼（未来教室）项目

（一）项目进度及质量情况

1. 项目进度

宁夏大学教学综合楼（未来教室）项目 6 月份施工完成工程量如下：1 段 4 层--6 层楼盖结构砼浇筑完成；2 段、3 段 3 层--5 层楼盖结构砼浇筑完成；5 段 3—4 层楼盖结构砼浇筑完成；4 段填充墙加气块砌体墙砌筑完成。

2. 质量情况

施工单位牢固树立质量意识，建立健全过程质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。在分项工程施工前，由现场技术负责人和质量员依据施工方案和技术交底，以现行国家规范标准和施工单位多年施工经验，组织进行分项工程样板施工，在施工部位挂牌表明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等，请监理工程师共同验收，未通过验收不得进行下一步施工。同时，

分包单位在样板施工中也接受技术标准、质量标准培训，做到统一操作程序、统一施工方法、统一质量验收标准。



未来教室 4 段填充墙加气块砌体施工

施工单位编制工程作业指导书指导施工，作业指导书是控制工序质量的重要文件。其作用是在班组施工时，通过图纸及作业指导书来明确操作过程、方法和质量要求、安全措施与技术记录等规定，从而达到以工作质量来保证工程质量的目的。作业指导书能够指导作业人员按规定程序及要求进行操作、控制和记录；能够指导检验人员按规定要求实施监督、检验和检查；能够进一步明确质量责任，促进技术人员、操作人员、检验人员及其他相关人员提高工作质量，从而保证工程质量。



各工序实行“样板先行”、“工程作业指导书”指导施工

（二）安全、文明施工情况

1. 加强安全教育管理：实施安全施工例会制度，项目部每周一次安全教育会议，各班组成员每天早班前安全教育不间断。

2. 实施安全生产检查制度：由安全员带队检查，邀请各工种负责人等职能人员每日巡检，对发现的隐患都必须立即安排整改，并由原检查人员复查确认。增加安全防护设施，特别是“三宝”、“四口”、“五临边”防护设施，确保安全防范措施到位。



职工早班前安全教育

（三）疫情防控情况

1. 施工现场防疫物资准备充足。
2. 对施工现场及办公区进行清理、消杀每周进行二次，消除发病隐患。
3. 施工现场严格执行门禁管理制度，防止施工人员、外界人员随意进出。
4. 加强对施工现场进入人员的检查，对所有进出人员进行体温检测、身份、健康状况登记。
5. 积极配合我校对防疫工作的监督，不足之处积极落实整改。



现场消杀处理

二、新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目

（一）项目进度及质量情况

1. 项目进度

新闻传播学院与马克思主义学院教学实验楼项目目前完成了地基与基础分部工程，主体结构工程，填充墙砌筑，二次结构混凝土浇筑，屋面工程，地沟内暖管、消防管道、消防箱体、喷淋安装，桥架安装，内墙抹灰工程，外墙抹灰工程，窗框安装完成，北段三至五层垫层、东段三四层垫层，北段一至五层穿线及地面管道敷设完成，卫生间给水、暖气管道安装完成，南段通风管道安装完成、暖气管道正在安装，吊篮进场已安装完成。施工过程中严格执行报验程序，所进材料均经过常规及见证试验检测，施工质量合格。



窗框安装完成



地面垫层及内墙抹灰



外墙抹灰工程




地面管线敷设



卫生间给排水管道安装



暖气管道安装



吊篮安装检测

2. 质量情况

（1）坚持以关键部位、关键环节的质量控制为重点，在施工现场的质量控制过程中，建立质量保证体系，完善质量控制体系，加强质量管理意识，对施工过程中的关键部位、关键环节需要重点进行把控，严格执行“三检制度”，牢固树立质量意识，建立健全过程质量管理体系，严格加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。坚持“预防为主，防治为主”原则，坚持技术措施先行的质量控制方法，自觉抓好过程质量，确保工程总体质量。




窗框安装控制水平度

(2) 严把材料质量关，施工单位在材料厂家选定前做好资格预审工作及材料采购计划，先询价，了解好技术标准参数及厂家具体情况，进行三家对比，形成具体材料计划进行汇报，汇报后建设单位进行实地考察选材。



建设单位现场考察地砖材料



装饰装修效果图

（二）安全、文明施工情况

1. 2021 年 6 月 11 日施工单位开展了安全生产月“落实安全责任，推动安全发展”主题活动。



安全生产月“落实安全责任，推动安全发展”主题活动



现场对作业人员进行讲解

2. 每周监理单位和施工单位联合进行质量安全文明大检查，对发现的问题进行限期整改，并由监理单位进行复查。



每周质量安全文明大检查


3. 本工程进行至装饰装修阶段，对楼梯口、电梯口、通道口及预留洞口按规范要求进行了防护，并且有醒目的警示标志。1.2m 的防护栏杆，且整齐牢固，沿楼梯设置，电梯口在每层均设置一道硬防护，门洞口采用防护栏杆进行防护，两层防护，高度为 1.2m 且有警示标志。屋面现阶段女儿墙已施工完毕，混凝土板墙高度大于 1.2m，无需防护，预留洞口使用坚实的木盖板防护。每班检查临边防护情况，发现松动、拆除应立即恢复。



电梯井口固定防护搭设



楼梯临边防护搭设



走廊两头洞口做双层防护并每层悬挂安全网

4. 为控制扬尘，围挡喷雾自动定时开启，每日清扫办公区域及公共道路。



喷雾炮自动定时开启，路面洒水降尘



围挡喷雾自动定时开启

（三）疫情防控情况

1. 每日工人上下班走实名制通道，测温记录均正常。
2. 外来人员由门卫负责询问，测温并登记后方可进入现场，有高中风险地区来人均禁止进入，外来人员均查询行程码。
3. 防疫物资，保证一周的使用量。
4. 每日消杀，且有消杀记录，严格落实日常疫情消杀。
5. 从开始接种新冠疫苗开始，我项目部管理人员陆续接种新冠疫苗，最近严格排查广东来人。



门房定期消杀处理

抹灰工： 万建凡		消防安 装工： 周平		消防安 装工： 王聪丁	
消防安 装工： 王聪聪		消防 安装 工： 郭瑞 勇		消防安 装工： 焦德平	

新进场人员安全防疫码

基建处

2021年6月18日